

사근고개 걷고싶은 거리 2단계 사업 추진

공약출처	사업유형			사업주체	
	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS		✓	✓		✓
완료		추진중		소요예산	
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	총 1,400백만 원 (시 150, 구 1,250)	
✓					

정책목표

- 노후 보차도 개선 및 가공선로 지중화로 보행환경 개선 및 지역경제 활성화

사업개요

- 임기 내 추진목표: 지중화 완료 및 보차도 정비공사 완료
- 사업내용
 - 보도 및 차도 정비 폭 10m, 연장 820m
 - 지중화 공사(지상변압기 8대, 지상개폐기 5대, 가공선로 지중화)
- 소요예산: 1,400백만 원(시비 150, 구비 1,250)

연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
지중화공사	공사시행	예산확보	공사완료			
보도 및 차도정비	공사시행	예산확보	공사완료			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022.6월		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	1,400	1,400	150	340	1,250	165	-	895						
국비	-	-	-	-	-	-	-	-						
시비	150	150	150	150	-	-	-	-						
구비	1,250	1,250	-	190	1,250	165	-	895						

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
계	1,249	190	165	894			
시비	150	-	-	150			
구비	1,099	190	165	744			

추진실적

- 2018. 8. 본선부 차도 아스팔트 포장 정비 완료
- 2018. 10. 지중화 관로 공사 완료(공정률 80%)
 - ※ 지중화 공사비 부족으로 공사(가공선로 지중화 및 한전주 철거) 중지
- 2020. 1. 지중화 공사 재계
- 2020. 4. 가공선로 지중화 및 한전주 23본 철거 완료
- 2020. 6. 사근고개 걷고 싶은 거리 조성 2단계 완료
- 2020. 9. 지중화 공사비 분담금 정산 완료

총괄부서

토목과장: 이호진 ☎5761 도로관리팀장: 이희운 ☎5770 담당: 임수열 ☎5772

위치도



공사 전·후

