

## 성동구 육아종합지원센터 설치

공약출처	사업유형		사업주체		
	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS	✓		✓		✓
완료		추진중		소요예산	
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	총 2,963백만 원 (구비 440 / 민자 2,523)	
✓					

### 정책목표

- 영유아 보육에 대한 정보제공 및 상담을 통하여 보육수요자 편의 제공 및 어린이집과의 연계 체제를 구축하여 어린이집 운영 효율성 제고
- 성동구 육아종합지원센터 신축 건립으로 사무공간 및 교육·회의공간 등을 마련, 체계적인 육아 관련 서비스 제공

### 사업개요

- 임기내 추진목표: 성동구 육아종합지원센터 설치
- 사업내용
  - 위 치: 성동구 행당동 168-183
  - 규 모: 대지 588.1㎡, 연면적 839.17㎡(지하1층/지상3층)
  - 주요시설: 지하1층(다목적홀), 지상1층(도담누리 공동육아방), 지상2층(세미나실, 상담실, 프로그램실), 지상3층(자료실, 회의실, 사무실)
  - 이용대상: 취학 전 영유아 및 학부모, 어린이집 영유아 및 보육교직원
- 소요예산: 2,963백만 원(구비 440 / 민자 2,523)

### 연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
육아종합지원센터 설치	설계용역 착공	공사	준공			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022.6월		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	2,963	3,223	2,523	2,523			440	700						
구비	440	700					440	700						
민간기타	2,523	2,523	2,523	2,523										

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
계	3,223			3,223			
구비	700			700			
민간기타	2,523			2,523			

추진실적

- 2018. 2. 성동구-신영홈스더블유 양자 간 협약서 체결
- 2018. 3. 육아종합지원센터 착공
- 2020. 8. 공사 완료(100%) 및 사용승인 완료
- 2020. 9. 육아종합지원센터 인테리어 및 공동육아방 설치 완료

향후계획

- 육아종합지원센터 및 도담누리 공동육아방 운영지원



성동육아종합지원센터



도담누리 공동육아방

총괄부서	여성가족과장: 김은경 ☎5431	보육기획팀장: 남기남 ☎5156	담당: 이정훈 ☎6190
협조부서	도시계획과장: 김영훈 ☎5551	도시관리팀장: 김기한 ☎5552	담당: 노희성 ☎5554