

대현산 배수지공원 환경개선

공약출처	사업유형				사업주체		
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타		
	✓		✓	✓			
완료		추진중			소요예산		
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	총 350백만 원			
✓				(시비)			

정책목표

- 대현산 배수지공원 노후 시설 개선 통해 안전하고 쾌적한 공원 환경 제공

사업개요

- 임기내 추진목표: 대현산 배수지공원 환경개선 공사
- 사업내용
 - 위 치: 성동구 난계로 64-46
 - 규 모: 다목적 잔디광장, 다목적경기장, 조깅트랙, 배드민턴장(6면), 테니스장, 게이트볼장 등
 - 내 용: 공원 내 노후 체육시설 교체 정비 및 주민 편의시설 설치 등
- 소요예산: 350백만 원(시비)

연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
대현산 배수지공원 환경개선			환경개선 공사			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022.6월		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	350	426			-	30	350	396						
시비	350	426			-	30	350	396						

연차별 집행액

(단위: 백만 원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
계	426		30	396			
시비	426		30	396			

추진실적

- 2018. 1. ~ 7. 서울시 주민참여예산 추진 검토(동부공원녹지사업소)
- 2018. 12. 서울시 주민참여예산 투표결과 사업비 미편성
- 2019. 3. 배수지공원 내 노후 체육시설 교체(역기올리기 등 6종)
- 2019. 8. 13. 동부공원녹지사업소 2020년 예산편성 관련 방문협의
- 2019. 12. 동부공원녹지사업소 2020년 예산 반영 완료(396백만원)
- 2020. 1. ~ 3. 설계용역 시행
- 2020. 4. 공사발주(동부공원녹지사업소)
- 2020. 7. ~ 8. 대현산 배수지 구조안전성 검토용역
- 2020. 12. 공사완료(동부공원녹지사업소)



향후계획

- 2021. ~ 시설물 유지관리 및 보수(동부공원녹지사업소)

총괄부서	공원녹지과장: 석승우 ☎5651 공원팀장: 차윤정 ☎5652 담당: 김준성 ☎5657
-------------	---