

송정제방 벚꽃길 명소화

공약출처	사업유형			사업주체		
	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타	
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS		✓	✓			
	완료	추진중		소요예산		
	완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진		총 110백만 원 (시비)
	✓					

정책목표

- 벚꽃길 단절구간(버즘나무 구간)에 왕벚나무를 식재하여 서울의 대표 꽃길로 조성함으로써 송정제방 명소화

사업개요

- 임기 내 추진목표: 송정제방 벚꽃길 명소화(L=450m)
- 사업위치: 송정제방 내 왕벚나무 미식재 구간을 대상으로 벚꽃길 조성
- 사업내용: 버즘나무 제거 및 왕벚나무식재(42주)
- 소요예산: 110백만 원(시비)

연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
송정제방 벚꽃길 명소화		나무 식재				

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022.6월		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	110	924			110	110		314		500				
시비	110	924			110	110		314		500				

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
계	895		102	314	479		
시비	895		102	314	479		

추진실적

- 2012년 ~ 2018년 1~7단계 특화거리 조성사업 완료
 - 송정제방 내 교목 302주, 관목 45,432주 식재
- 2019. 6. 23. 공사 준공(벚나무 42주 식재)
- 2020. 5. 15. 공사 준공(벚나무 35주, 덩굴장미 4,860주 식재 등)
- 2021. 1. ~ 2. 추진계획 수립 및 실시설계용역 시행
- 2021. 4. ~ 6. 실시설계용역 준공
- 2021. 8. ~ 12. 공사시행 및 완료



총괄부서: 공원녹지과장: 석승우 ☎2286-5651 하천녹지팀장: 심재호 ☎5601 담당: 고광찬 ☎5602