

옥수동 공공복합청사 건립

공약출처	사업유형				사업주체	
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타	
		✓	✓	✓	✓	
완료		추진중		소요예산		
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	총 12,357백만 원 (시비 1,300 / 구비 3,718 / 캠프 7,339)		
✓						

정책목표

- 준공한 지 33년이 경과한 옥수동 청사를 문화·복지 서비스가 복합적으로 제공가능한 공공복합청사로 건립하여 주민 삶의 질 제고

사업개요

- **이행기간:** 2019. 3. ~ 2020. 10.
- **임기 내 추진목표:** 옥수동 공공복합청사 준공
- **사업내용**
 - 위 치: 옥수동 428-5 등 5필지
 - 건축규모: 지하2층 / 지상5층(대지 906㎡/연면적 2,686㎡)
 - 조성시설: 주민센터, 작은도서관, 독서당, 근린생활시설, 주차장 등
- **소요예산:** 12,357백만 원(시비 1,300 / 구비 3,718 / 캠프 7,339)

연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
옥수동 청사 건립	설계 및 착공	공사	준공			

연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022.6월		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	12,357	12,907	3,718	3,718	189		8,450	9,189						
시비	1,300	1,300			189		1,111	1,300						
구비	3,718	3,718	3,718	3,718										
민간	7,339	7,339					7,339	7,889						

□ 연차별 집행액

(단위: 백만 원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
계	12,907	3,718		9,189			
시비	1,300			1,300			
구비	3,718	3,718					
민간	7,889			7,889			

□ 추진실적

- 2015. 1. 옥수동 동 복합청사 건립계획 수립
- 2015. 11. 옥수12구역 내 청사부지 매각계획 수립
- 2016. 5. ~ 2017. 3. 주민설명회 개최(3회)
- 2017. 11. 옥수동 동 복합청사 위탁개발사업계획 확정
- 2018. 3. 옥수동 동 복합청사 설계공모
- 2018. 6. 옥수동 동 복합청사 서울시 경관심의 통과
- 2018. 11. ~ 12. 실시설계 및 시공사 선정 완료(공사 펜스 설치 완료)
- 2019. 3. 現 청사 철거 및 착공
- 2019. 4. ~ 12. 터파기 공사
- 2020. 1. ~ 8. 골조공사 및 부대공사
- 2020. 8. 옥수동 청사 준공
- 2020. 10. 옥수동 공공복합청사 개청



옥수동 공공복합청사 전경



관련 보도자료

총괄부서 | 자치행정과장: 진재화 ☎5135 | 자치행정팀장: 문해경 ☎5136 | 담당: 장유진 ☎5140