

금호·옥수동 한강변 연계 주민종합휴식공간 조성

공약출처	사업유형		사업주체		
	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS	✓			✓	
완료		추진중		소요예산	
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	총 2,100백만 원 (시비)	
	✓				

정책목표

- 금호·옥수동 한강변 둔치 유휴공간을 활용, 주민종합휴식공간을 조성함으로써 주민 삶의 질 향상 도모

사업개요

- 임기 내 추진목표: 금호·옥수동 한강변 종합휴식공간 조성
- 사업내용
 - 위치: 금호동, 옥수동 한강변
 - 사업주체: 서울시한강사업본부
 - 추진방향: 우리 구 주민 요청사항 반영
 - 문화시설 조성: 소규모 공연장, 야외영화 상영 장소
 - 체육시설 조성: 풋살장, 족구장, 운동기구 등
 - 휴게 및 편의시설 설치: 쉼터, 음수대 설치 등
 - 환경 정비: 가로등, 녹지 및 식생 확충
- 소요예산: 2,100백만 원(시비)

연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
금호·옥수동 한강변 종합휴식공간 조성		설계용역	설계 준공 공사 착공	공사	공사 준공	

연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022.6월		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	2,100	2,400			100	100	1,000	1,400	1,000	900				
시비	2,100	2,400			100	100	1,000	1,400	1,000	900				

연차별 집행액

(단위: 백만 원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
계	2,100		100	1,400	87	513	
시비	2,100		100	1,400	87	513	

추진실적

- 2020. 6. 5. 공사착공
- 2020. 6. ~ 2021. 2. 1차 공사 시행(옥수역~풋살장)
노후 시설물 교체 및 콘크리트 포장
- 2021. 2. 23. 토양오염 확인에 따른 토양오염 신고(한강사업본부→성동구)
- 2021. 3. 18. 오염토양 정밀조사 명령 사전통지(성동구→한강사업본부), 공사중지
- 2021. 4. 2. 오염토양 정밀조사 명령(성동구→한강사업본부)
- 2021. 4. 14. ~ 7. 12. 토양정밀(기초 및 개황) 조사용역 시행
- 2021. 8. 2. ~ 12. 14. 토양정밀(상세) 조사용역 시행
- 2021. 12. 15. 토양정밀 조사용역 결과 제출(한강사업본부→성동구)
- 2022. 2. 25. 위해성 평가 대상 인정 신청서 제출(한강사업본부→환경부)
- 2022. 6. 주민편의 시설공사(옥수마루, 생활체조 단상, 운동기구, 식생매트 등)

문제점 및 대책

- 문제점
 - 토양 정화처리에 장기간(8~24개월) 소요 예상
 - 공사 중지에 따라 안전사고 방지 및 미관 개선을 위해 임시복구 필요
- 대책
 - 토양 위해성평가 추진 후 결과에 따라 사업 추진방향 결정
 - 둔치 토사노출, 맨홀 정비 미완료 구간 임시복구 완료

향후계획

- 2022. 12. 위해성평가 결과에 따라 추가 추진(한강사업본부)

총괄부서	치수과장: 민병기 ☎5791 하천관리팀장: 김남천 ☎5814 담당: 최병화 ☎5816
------	---

붙임

위치도 및 현황사진

위치도



현황사진



정 비 전



정 비 후