

행당1동 소규모 생활권 녹지 확충

공약출처	사업유형			사업주체	
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타
	}		✓	✓	
완료		추진중		소요예산	
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	총 320백만 원 (시비 180, 구비 140)	
✓					

정책목표

- 사통팔달로 교통수단이 용이하고 소월아트홀 등 문화 인프라가 구축된 행당1동 내 유희부지를 활용하여 계절별 꽃 식재와 친수공간 조성

사업개요

- 이행 기간: 2018. 7. ~ 2019. 12.
- 임기내 추진목표: 행당1동 녹지공간 조성
- 사업장소
 - 왕십리로 등 행당1동 주요 노선
 - 소월아트홀 옆 성동문화광장
- 사업내용
 - 왕십리로 등 행당1동 주요 노선 내 계절별 꽃 식재
 - 소월아트홀 옆 성동문화광장 내 친수공간 조성
- 소요예산: 320백만 원(시비 180, 구비 140)

연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
행당1동 소규모 생활권 녹지 확충	녹지공간 조성	유지관리	유지관리	유지관리	유지관리	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022.6월		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	320	320	200	200	30	30	30	30	30	30	30	30		
시비	180	180	140	140	10	10	10	10	10	10	10	10		
구비	140	140	60	60	20	20	20	20	20	20	20	20		

연차별 집행액

(단위: 백만 원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
계	230	200	30				
시비	150	140	10				
구비	80	60	20				

추진실적

- 2018. 6. 26. 왕십리역 교차로 교통섬 특화화단 조성
- 2018. 7. 6. 행당로 107~129, 무학여고버스정류장 앞 가로수 정비
- 2018. 9. ~ 11. 주요노선 가을꽃 식재, 성동문화광장 친수공간 조성
- 2019. 3. ~ 10. 행당1동 내 주요노선(왕십리로, 고산자로) 계절별 꽃 식재



왕십리오거리 특색있는 화단 조성



성동 문화광장 내 친수공간 조성

총괄부서: 공원녹지과장: 석승우 ☎2286-5651 조경팀장: 전지홍 ☎5660 담당: 최세빈 ☎5664

위치도

