

송정동 도시재생사업 추진

공약출처	사업유형		사업주체		
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타
	✓		✓	✓	
완료		추진중		소요예산	
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	총 10,000백만 원 (시 9,000 / 구 1,000)	
	✓				

정책목표

- 주거환경 노후화에 따라 저층주거지 지역의 특성에 맞는 도시재생사업을 추진해 머무르고 싶고, 다시 찾고싶은 송정동 조성

사업개요

- 임기내 추진목표: 송정동 도시재생 활성화계획 수립 및 사업 추진
- 위 치: 송정동 73-766 일대(295,000㎡)
- 사업 기간: 2019. ~ 2023.
- 사업내용: 서울형 3단계 근린재생일반형 도시재생사업 추진
 - 도시재생 현장지원센터 설치·운영
 - 송정 도시재생 주민협의체 구성·운영, 도시재생대학 및 주민공모 사업
 - 송정동 도시재생활성화계획 수립
 - 앵커시설 건립·운영, 도시재생 마중물사업 추진
- 소요예산: 10,000백만 원(시비 9,000 구비 1,000)

연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
송정동 도시재생사업 추진	도시재생 공모 신청	도시재생 활성화계획 수립 용역	도시재생 활성화 계획 수립	도시재생 활성화사업	도시재생 활성화사업	도시재생 활성화사업

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	10,000	10,000	350	350	800	800	1,875	1,875	3,450	2,240	2,000	1,458	1,435	3,187
시비	9,000	9,000	350	350	800	800	1,675	1,675	3,100	2,040	1,800	1,300	1,275	2,835
구비	1,000	1,000			90	90	200	200	350	200	200	158	160	352

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	3,275	2	553	1,572	850	298	
시비	3,042	2	508	1,524	734	274	
구비	233		45	48	116	24	

추진실적

- 2017. 6. ~ 2018. 6. 주민공모사업 및 소모임 활동 등 희망지사업 추진
- 2018. 9. 서울시 3단계 도시재생지역(근린재생형) 최종 결정
- 2019. 3. 송정도시재생활성화 용역(계획수립, 공동체지원) 시행
- 2019. 6. 주민협의체 모집 및 구성, 도시재생대학 및 주민공모사업 추진
- 2020. 3. 송정도시재생활성화 공동체지원 용역 시행
- 2020. 5. 송정도시재생활성화계획(안) 관련 행정협의회, 용역보고회, 공청회 개최, 송정도시재생 주민협의체 주민총회
- 2020. 6. 송정도시재생활성화계획(안) 구의회 의견청취, 앵커시설 부지 취득계약 체결, 하반기 송정도시재생 주민공모사업 추진
- 2020. 7. 송정도시재생활성화계획(안) 구 도시재생위원회 자문
- 2020. 11. 송정 도시재생활성화계획(안) 승인 신청(구 → 시)
- 2020. 12. 송정도시재생활성화계획(안) 시 위원회 심의 통과
- 2021. 2. 송정도시재생활성화계획 확정 고시
- 2021. 5~6. 송정제방 마중물 사업 기본설계 용역 준공
- 2021. 7~9. 송정제방 마중물 사업 수리검토 용역 실시
- 2021. 7~10. 송정제방 마중물 사업 실시설계 용역 실시
- 2021. 9~11. 송정동 앵커시설 설계공모 절차 진행

- 2021. 10.27. 송정도시재생 주민협의체 임원진 선거(대표: 배한주)
- 2021. 12. 경사형 진입로 및 소규모 쉼터 공사 준공
- 2022. 3. 25. 송정동 주민협의체 정기 총회 개최
- 2022. 5. 4. 자연친화 어린이 상상마당 준공


향후계획

- 2021. 12.~2022. 8. 송정동 앵커시설 기본 및 실시설계
- 2022. 8.~2023. 7. 송정동 앵커시설 공사 착수 및 준공
- 2022. 1.~12. 도시재생 현장지원센터 운영 및 공동체활성화 추진

송정 도시재생 활성화사업 위치도




현황사진



송정 도시재생 활성화계획(안) 주요내용

전체 구상도



도시재생활성화사업 추진관련 사진



송정도시재생지원센터 출범 개소식
(2019. 7. 2. 시사매거진)



주민역량강화교육(송정도시재생대학)



송정도시재생 성과공유회



활성화계획(안) 주민공청회(2020.5.23.)



주민협의체 창립총회(2020.5.23.)



활성화계획(안) 구 도시재생위원회 자문(2020.7.22.)